

## 釧路桂恋2急傾斜地崩壊防止工事外



位置：  
撮影日：  
南大通工区  
4月 着工前



位置：  
撮影日：  
南大通工区  
5月末現在 進捗状況



位置：  
撮影日：  
南大通工区  
6月末現在 進捗状況



位置：  
撮影日：  
南大通工区

7月末現在 進捗状況

南大通1急傾斜工事終了時に  
塗装を行い終了

位置：  
撮影日：

余 白

位置：  
撮影日：

余 白



位置:  
撮影日:  
桂恋工区  
4月 着工前



位置:  
撮影日:  
桂恋工区  
7月末現在 進捗状況  
1列目 2工区~3工区



位置:  
撮影日:  
桂恋工区  
8月末現在 進捗状況  
1列目 2工区~3工区



位置：  
 撮影日：  
 桂恋工区

9月末現在 進捗状況  
 1列目 2工区～3工区

完成



位置：  
 撮影日：  
 桂恋工区

9月末現在 進捗状況  
 1列目 2工区～3工区

完成

位置：  
 撮影日：

余白



位置：  
撮影日：  
桂恋工区

着工前

1列目 1工区～2工区



位置：  
撮影日：  
桂恋工区

7月末現在 進捗状況

1列目 1工区～2工区



位置：  
撮影日：  
桂恋工区

8月末現在 進捗状況

1列目 1工区～2工区



位置:  
撮影日:  
桂恋工区

9月末現在 進捗状況  
1列目 1工区~2工区

完成



位置:  
撮影日:  
桂恋工区

9月末現在 進捗状況  
2列目 1工区

完成

位置:  
撮影日:

余白

## 釧路南大通1急傾斜地崩壊防止工事(土留柵工)



位置: SP92.87  
撮影日: 令和2年9月29日

ジブクレーン組立状況



位置: 3段目 SP92.80  
撮影日: 令和2年9月29日

伐木状況



位置: SP92.80  
撮影日: 令和2年10月1日

伐木完了



位置：2段目SP8.57  
撮影日：令和2年10月3日

足場組立状況



位置：2段目SP57.97  
撮影日：令和2年10月5日

ボーリングマシン組立状況



位置：2段目 SP15.56  
撮影日：令和2年9月5日

削孔状況



位置: SP70.27  
 撮影日: 令和2年9月5日

流末排水



位置: SP116.56  
 撮影日: 令和2年10月7日

流末排水

U形側溝 布設状況



位置: SP116.56  
 撮影日: 令和2年10月8日

流末排水

U形側溝 布設完了

## 町道橋梁補修工事(茶路橋その1)



切削状況

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



人力研り状況

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



均しコンクリート打設状況

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

町道橋梁補修工事（茶路橋その2）



---

その2工事

吊足場設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

その2工事

吊足場シート張り

---

---

---

---

---

---

---

---



---

その2工事

吊足場設置完了

---

---

---

---

---

---

---

---



その2工事

断面修復

コンクリート研り



その2工事

断面修復

プライマー、ペースト塗布



その2工事

断面修復

ポリマーセメントモルタル

埋戻し





その2 工事

ひび割れ補修

台座取付け、シール



その2 工事

ひび割れ補修

注入材、先行注入



その2 工事

ひび割れ補修

注入材、本注入

